

MONTOIR - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2026

Projected works and maintenance schedule for 2026

Mise à jour du 30/09/2025

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
26TM01	25/03/2026	05/05/2026	MONTOIR	IT0002	Indisponibilité du réservoir n°3 dans le cadre du renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - Tank n°3 unavailable due to terminal monitoring system revamping	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				25/03/2026	05/05/2026	33%		
26TM02	25/03/2026	05/05/2026	MONTOIR	IT0002	Indisponibilité de plusieurs compresseurs BP dans le cadre du renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - Unavailability of several LP compressors as part of the terminal monitoring system	Capacité de gestion des évaporations limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity								
26TM03	25/03/2026	04/05/2026	MONTOIR	IT0002	Indisponibilité d'un appointement dans le cadre du renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - One berth unavailable due to terminal monitoring system revamping	Un seul appointement disponible du 25/03/2026 à 6h au 05/05/2026 à 6h - Only one berth available from 25/03/2026 6:00 am to 05/05/2026 6:00 am								
26TM04	05/05/2026	17/06/2026	MONTOIR	IT0002	Maintenance des bras et indisponibilité en lien avec le renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - Arms maintenance and unavailability related to terminal monitoring system revamping	Aucun navire à quai du 05/05/2026 à 6h au 18/06/2026 à 6h - No ship at berth from 05/05/2026 6:00 am to 18/06/2026 6:00 am.							05/05/2026	17/06/2026
26TM05	06/05/2026	07/06/2026	MONTOIR	IT0002	Renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - Terminal monitoring system revamping	Pas de capacités d'émission - No regasification capacity	06/05/2026	07/06/2026	100%					
26TM06	08/06/2026	28/06/2026	MONTOIR	IT0002	Réception du nouveau système de contrôle-commande du terminal - New terminal monitoring system commissioning	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced	08/06/2026 19/06/2026	18/06/2026 28/06/2026	70% 40%					
26TM07	08/06/2026	26/07/2026	MONTOIR	IT0002	Indisponibilité de pompes BP dans les réservoirs n°1 et 2 dans le cadre du renouvellement du système de contrôle-commande du terminal - Unavailability of several LP pumps as part of the terminal monitoring system revamping	Limitation des capacités de soutirage sur 2 réservoirs - LNG storage withdrawal capacity reduced on 2 tanks								
26TM08	01/09/2026	01/10/2026	MONTOIR	IT0002	Rénovation contrôle commande et maintenance sur les deux demi-pomperies d'eau de Loire - Revamping and maintenance of the monitoring system for both Loire water half-pumping stations	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced	01/09/2026	01/10/2026	10%					
26TM09	05/09/2026	19/09/2026	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°1 - Maintenance works on tank n°1	Limitation des capacités de stockage du 5/09/2025 6h au 20/09/2025 6h et un seul appointement disponible du 5/09/2025 6h au 16/09/2025 6h - LNG storage capacities reduced from 05/09/2026 6:00 am to 20/09/2026 6:00 am and only one berth available from 05/09/2026 6:00 am to 16/09/2026 6:00 am				05/09/2026	19/09/2026	33%		
26TM10	28/09/2026	30/09/2026	MONTOIR	IT0002	Maintenance de la torche - Flare maintenance	Aucun navire à quai du 28/09/2026 à 6h au 30/09/2026 à 18h - No ship at berth from 28/09/2026 6:00 am to 30/09/2026 6:00 pm.							28/09/2026	30/09/2026
26TM11	10/10/2026	24/10/2026	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°3 - Maintenance works on tank n°3	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				10/10/2026	24/10/2026	33%		
26TM12	07/11/2026	21/11/2026	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°2 - Maintenance works on tank n°2	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				07/11/2026	21/11/2026	33%		

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.